



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานจึงประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ทราบโดยทั่วกันทาง <http://www.nonnachan.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาติชาย แสงยะรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมษายน 2569

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| แบบ ผด. 01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 1 |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | |
| แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 2 |
| แบบ ผด. 01 งบประมาณจากปี พ.ศ.2568 | 4 |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | |
| แผนดำเนินงาน (กรณีก่อนนี้ผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568) | 5 |
| แบบ ผด. 02 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 6 |
| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | |
| แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 7 |
| แบบ ผด. 02 งบประมาณจากปี พ.ศ.2568 | 26 |
| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | |
| แผนดำเนินงาน (กรณีก่อนนี้ผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568) | 27 |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 | 29 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร | 29 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 30 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ | 35 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านการกีฬาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 36 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 |

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ผ.ด. 01

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|--|--|--|-----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 1. การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร | 1.1 พัฒนาด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร 1.2 พัฒนาด้านการจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล | - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 25.00 | 360,000 | 13.93 | สป. |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 1 แผนงาน | 3 | 25.00 | 360,000 | 13.93 | 1 สำนัก |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 2.1 พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 2.2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส | - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานการเกษตร - แผนงานงบกลาง | 2 3 1 - 3 | 33.33 60.00 50.00 0.00 100.00 | 80,000 227,000 20,000 - 12,640,800 | 13.33 70.94 33.33 0.00 90.29 | สป. สป. สป. - สป. |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 5 แผนงาน | 9 | 31.03 | 12,967,800 | 60.37 | 1 สำนัก |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3.1 พัฒนาด้านคมนาคมและทางระบายน้ำ 3.2 พัฒนาด้านไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค | - แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - 12 | 0.00 7.41 | - 8,428,000 | 0.00 12.44 | - กองช่าง |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 2 แผนงาน | 12 | 5.04 | 8,428,000 | 9.56 | 1 กอง |
| 4. การพัฒนาด้านการศึกษา | 4.1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.2 พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย | - แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 25.00 | 95,000 | 3.91 | สป. |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 1 แผนงาน | 3 | 25.00 | 95,000 | 3.91 | 1 สำนัก |
| 5. การพัฒนาด้านบริการกีฬาและ การศึกษาระดับพื้นฐาน | 5.1 พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา 5.2 พัฒนาด้านกีฬาภายในตำบล | - แผนงานการศึกษา | 7 | 43.75 | 2,263,850 | 50.31 | กองการศึกษา ฯ |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 1 แผนงาน | 7 | 43.75 | 2,263,850 | 50.31 | 1 กอง |
| 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6.1 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.2 ส่งเสริมด้านการศาสนา | - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 66.66 | 270,000 | 90.00 | กองการศึกษา ฯ |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 1 แผนงาน | 4 | 66.66 | 270,000 | 90.00 | 1 กอง |
| รวมทั้งสิ้น | 12 กลยุทธ์ | 11 แผนงาน | 38 | 12.14 | 24,384,650 | 20.41 | 2 กอง/ 1 สำนัก |

แบบ ผด. 01

(งบประมาณจากปี พ.ศ.2568)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 01

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนดำเนินงาน (กรณีก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจากปี พ.ศ.2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3.1 พัฒนาด้านคมนาคมและทางระบายน้ำ | - แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 3.2 พัฒนาด้านไฟฟ้า ประปาสาธารณสุขปลอดภัย | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 0.62 | 467,000 | 0.69 | กองช่าง |
| รวม | 2 กลยุทธ์ | 2 แผนงาน | 1 | 0.42 | 467,000 | 0.53 | 1 กอง |
| รวมทั้งสิ้น | 2 กลยุทธ์ | 2 แผนงาน | 1 | 0.42 | 467,000 | 0.53 | |

แบบ ผด. 02




จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์




1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและการบริหารจัดการองค์กร
 - 1.1 กลยุทธ์/- พัฒนาการด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร
 - พัฒนาด้านการจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล
 - 1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป




| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | | | รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนฯ |
|-----|---|--|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------------|--------------------------|--|--|---|
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | | | |
| 1 | เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บรรจุใบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 34 ลำดับที่ 11 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 70 (งานบริหารทั่วไป) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือ สั่งการกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดส่งหนังสือแจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | ดำเนินการเสร็จ แล้ว 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 194,405.00 |
| 2 | อุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมเินการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(ส่วนกลาง) (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 75 (งานบริหารทั่วไป) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเินการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่ กลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้แก่ เทศบาลตำบล นาดู โดยใช้เป็นสถานที่กลาง | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | ดำเนินการเสร็จ แล้ว 19 ธันวาคม 2568 | 40,000.00 |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 3.1 กลยุทธ์/- พัฒนาการด้านคมนาคมและทางระบายน้ำ
- พัฒนาด้านไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค
- 3.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | พ.ศ. 2569 | | | | | | | | | | รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนฯ | | | |
|-----|---------|---|-------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|----------------------|---|---|
| | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|--|--|------------|
| 3 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านงานพัฒนา หมู่ที่ 9</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 84</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 110 (งานก่อสร้าง)</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านงานพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายข้างบ้านนายทองปอน ไชยชุม) ปริมาณงาน ถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร</p> | 120,000 |  | <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>เสร็จ</p> <p>26 พฤศจิกายน 2568</p> | 119,500.00 |
| 4 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านงาน หมู่ที่ 1</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 84</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 110 (งานก่อสร้าง)</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านงาน หมู่ที่ 1 (สายหน้าบ้านนายคุณ กว้างวงศ์) ปริมาณงาน ถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร</p> | 122,000 |  | <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>เสร็จ</p> <p>26 พฤศจิกายน 2568</p> | 121,500.00 |
| 5 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 3</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 78</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 111 (งานก่อสร้าง)</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 3 (สายข้างที่นางบุญมี เสนาวัง) ปริมาณงาน ถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.50.00 ตารางเมตร</p> | 49,000 |  | <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>เสร็จ</p> <p>26 พฤศจิกายน 2568</p> | 49,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--|--|---------------|-----------|
| 6 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 83</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 111 (งานก่อสร้าง)</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 (สายข้างวัดบ้านนาขาม) ปริมาณงาน ถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร</p> | 100,000 |  | | ดำเนินการแล้ว | 99,500.00 |
| 7 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนายอ หมู่ที่ 2</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 77</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 111 (งานก่อสร้าง)</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนายอ หมู่ที่ 2 (สายข้างที่นางสนธิ์ไชยจันทร์) ปริมาณงาน ถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร</p> | 100,000 |  | | ดำเนินการแล้ว | 99,500.00 |
| 8 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 82</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 112 (งานก่อสร้าง)</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 (สายหน้าบ้าน นายชนะพัฒน์ ละรากี) ปริมาณงาน ถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร</p> | 100,000 |  | | ดำเนินการแล้ว | 99,500.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---|--|--------------|
| 9 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 80 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 112 (งานก่อสร้าง) | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5 (สายหน้าที่ยานางทองนาค เกิดผล) ปริมาณงาน ถนน คลส.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร</p> | 100,000 |  | <p>ดำเนินการแล้ว เสร็จ 26 พฤศจิกายน 2568</p> | 99,500.00 |
| 10 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 79 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 112 (งานก่อสร้าง) | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 (สายข้างที่ยานางปรีชา วิลาศศรี) ปริมาณงาน ถนน คลส.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร</p> | 100,000 |  | <p>ดำเนินการแล้ว เสร็จ 26 พฤศจิกายน 2568</p> | 99,500.00 |
| 11 | <p>โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนายอ หมู่ที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งานก่อสร้าง) | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนายอ หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 (สายข้างที่ยานายคำบัว ฐปัญญา) จุดที่ 2 (สายข้างที่ยานางรัตนภรณ์ เจริญสุข) ปริมาณงาน จุดที่ 1 ถนน คลส.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร</p> | 3,516,000 |  | <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> | 2,598,000.00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------------------|---------------------|--|
| | | <p>ยาว 1,300.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร</p> | | | | |
| <p>12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งานก่อสร้าง)</p> | | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 (สายข้างที่ นามายบริษัท วิลาศรี) จุดที่ 2 (สายข้างที่นางสมพร ภูผลิทธิ) ปริมาณงาน จุดที่ 1 ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร</p> | <p>3,877,000</p> | <p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p> | <p>2,865,000.00</p> | |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | |
|-----|---|---|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | |
| 3 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 111 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 86 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | | | | | | | | | | | | | | ผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนฯ | | |
|-----|--|--|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------|
| | | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | | | |
| 4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านงาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 11 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 95 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน งาน สังกัด สพฐ. จัดสรร จัดสรรให้เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปีที่ 6 | 307,800 | | | | | | | | | | | | | | | ผลการ ดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | 139,050.00 |
| 5 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองห้าง - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 11 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 95 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองห้าง สังกัด สพฐ. จัดสรรจัดสรรให้เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปีที่ 6 | 144,000 | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 50,400.00 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | | | รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนฯ |
|-----|--|---|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | | | |
| | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | | | |
| 6 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)- บรรจุนิเทศน์พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 95 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ โครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ้าน นายอ) สังกัด สพฐ. จัดสรร จัดสรรให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษา ปีที่ 6 และเด็กมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | 201,600 | | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 82,800.00 |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา - บรรจุนิเทศน์พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 95 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ โครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สังกัด สพฐ. จัดสรรจัดสรรให้ เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | 288,000 | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 131,400.00 | |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์/- การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมด้านการศึกษา

6.1.1 แผนงานการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมและบัณฑิตทางการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | พ.ศ. 2569 | | | | | | | | | | รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนฯ | | | |
|-----|---|--|-------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|--------------------------|---|------------|
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 119 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 109 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการวัน ลอยกระทงประจำปี เช่น ซื้อ วัสดุในการทำกระทง ค่า อุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ฯลฯ | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ พฤศจิกายน 2568 | 100,000.00 |
| 2 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนนาจาน - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 109 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบล โนนนาจาน จำนวน 40,000 บาท | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ 17 ตุลาคม 2568 | 40,000.00 |
| 3 | โครงการประเพณีบุญออกพรรษาและสักการะ หลวงพ่องค์ดำ - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) | - เพื่อสืบสานงานประเพณี บุญออกพรรษา และกราบไหว้ สักการะหลวงพ่องค์ดำ พระ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ 28 ตุลาคม 2568 | 30,000.00 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | พ.ศ. 2569 | | | รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนฯ | | |
|-----|--|---|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------|------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินงาน | | ผลการ ดำเนินงาน | |
| 4 | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 119 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 หน้า 108 (งานกีฬาและนันทนาการ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์. โนนนาจาน เช่น ค่าจัดซื้อชุด เสื้อกีฬา ค่าป้าย ค่าอาหาร นักกีฬา ฯลฯ | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | ผลการ ดำเนินงาน | ผลการ ดำเนินงาน |

แบบ ผด. 02

(งบประมาณจากปี พ.ศ.2568)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเนินนาจาน อำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเริ่มต้นดำเนินการ | ระยะวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 1 | เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานบริหารทั่วไป) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000.00 | 194,405.00 | ตุลาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | อุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส่วนกลาง) (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 40,000.00 | 40,000.00 | ธันวาคม 2568 | ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ของ อบต.เนินนาจาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20,000.00 | 10,090.00 | มีนาคม 2569 | เมษายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| ...รวม 3 โครงการ... | | | 360,000.00 | 244,495.00 | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพในตำบลโนนนาจาน (โครงการทำขนมข้าวแต๋น) | ยังไม่ดำเนินการ | 30,000.00 | 0.00 | | | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยภายในตำบลโนนนาจาน | ยังไม่ดำเนินการ | 15,000.00 | 0.00 | | | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลโนนนาจาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 32,000.00 | 32,000.00 | มีนาคม 2569 | เมษายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสังคมตำบลโนนนาจาน (โครงการกิจกรรมสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50,000.00 | 50,000.00 | เมษายน 2569 | เมษายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนนาจาน | ยังไม่ดำเนินการ | 20,000.00 | 0.00 | | | ไม่มี | ไม่มี |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 6 | อุดหนุนองค์กรประชาชน (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านงานสาธารณสุข ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 - 9) | ยังไม่ดำเนินการ | 180,000.00 | 0.00 | | | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 9,321,600.00 | 4,708,300.00 | ตุลาคม 2567 | กันยายน 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | เบี้ยยังชีพความพิการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3,295,200.00 | 1,742,200.00 | ตุลาคม 2567 | กันยายน 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 24,000.00 | 10,500.00 | ตุลาคม 2567 | กันยายน 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| ...รวม 9 โครงการ... | | | 12,967,800.00 | 6,543,000.00 | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาดูน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกยาว หมู่ที่ 6 (ถนนสายข้างพินา นายถาวร ศรีโคตร) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 99,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจานพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายข้างพินานายวิเชียร กุศลศรีนอ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 144,000.00 | 143,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจานพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายข้างบ้านนายทองปาน ไชยทุม) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 120,000.00 | 119,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 1 (สายหน้าบ้านนายดุน กว่างวงศ์) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 122,000.00 | 121,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจิว หมู่ที่ 3 (สายข้างพินานางบุญมี แสนกว้าง) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 49,000.00 | 49,000.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาغان อำเภอนาดูน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 (สายข้างวัดบ้านนาขาม) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 99,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขอม หมู่ที่ 2 (สายข้างที่นาบางสุบิล ไชยขันธุ์) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 99,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 (สายหน้าบ้านนาขอมพัฒนา ละคราคี) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 99,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5 (สายหน้าที่นาบางทองขนาด เกิดผล) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 99,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 (สายข้างที่นาขามบริษัท วิชา วิชาศรี) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 99,500.00 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 26 ธันวาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอ หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 สายข้างที่นายคำบัว ฐปัญญา) (จุดที่ 2 สายข้างที่นางรังรัตน์ เจริญสุข) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3,516,000.00 | 2,598,000.00 | 16 มกราคม 2569 | 16 เมษายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1 สายข้างที่นายปรีชา วิชาศรี) (จุดที่ 2 สายข้างที่นางสมพร ภูผาสีหิ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3,877,000.00 | 2,865,000.00 | 16 มกราคม 2569 | 16 เมษายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| ...รวม 12 โครงการ... | | | 8,428,000.00 | 6,493,500.00 | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์และประเพณีประเพณี

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งเกิดสาธารณสุข | ยังไม่ดำเนินการ | 50,000.00 | 0.00 | - | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทวนสมทกศึกษาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | ยังไม่ดำเนินการ | 25,000.00 | 0.00 | - | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | ยังไม่ดำเนินการ | 20,000.00 | 0.00 | - | - | ไม่มี | ไม่มี |
| ...รวม 3 โครงการ... | | | 95,000.00 | 0.00 | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนฆาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุนวันที่เริ่มดำเนินงาน | ระบุนวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | ไม่ได้ดำเนินการ | 70,000.00 | 0.00 | - | - | เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง อบต. | ไม่มี |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 671,650.00 | 253,920.00 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโคกนาดี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 580,800.00 | 278,300.00 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านจาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 307,800.00 | 139,050.00 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองห้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 144,000.00 | 50,400.00 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาจาน อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มต้นดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 6 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน รัษฎกสิเกษก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 201,600.00 | 82,800.00 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สามเพ็ญพัฒนา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 288,000.00 | 131,400.00 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| ...รวม 7 โครงการ... | | | 2,263,850.00 | 935,870.00 | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 100,000.00 | 31 ตุลาคม 2568 | 18 พฤศจิกายน 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | อุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบลโนนจาน ประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบล | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 40,000.00 | 40,000.00 | 16 ตุลาคม 2568 | 17 ตุลาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | อุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบลโนนจาน โครงการ ประเพณีบุญออกพรรษาและสักการะหลวงพ่องค์ดำ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30,000.00 (งบประมาณโอนเพิ่ม) | 30,000.00 | 8 ตุลาคม 2568 | 28 ตุลาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000.00 | 72,550.00 | 6 มีนาคม 2569 | 24 มีนาคม 2569 | ไม่มี | ไม่มี |
| ...รวม 4 โครงการ... | | | 270,000.00 | 242,550.00 | | | | |



