



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน มีภารกิจจากรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๑๒ เดือน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพศาล วานิชสุจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

สำนักงานปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

สำนักงานปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พฤศจิกายน 2568

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
1. การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร	1.1 พัฒนาด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้างผู้บริหาร 1.2 พัฒนาด้านการจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	6.06	65,000	2.51	สป.
รวม	2 กลยุทธ์	1 แผนงาน	2	16.67	65,000	2.51	1 สำนัก
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	2.1 พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 2.2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานการเกษตร - แผนงานงบกลาง	1 2 2 0 3	3.03 6.06 6.06 0.00 9.09	30,000 45,000 60,000 - 11,535,600	5.00 14.06 100.00 0.00 97.56	สป. สป. สป. - สป.
รวม	2 กลยุทธ์	5 แผนงาน	8	14.04	11,670,600	38.13	1 สำนัก
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3.1 พัฒนาด้านคมนาคมและทางระบายน้ำ 3.2 พัฒนาด้านไฟฟ้า ประปาสาธารณสุขปลอดภัย	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0 14	0.00 42.42	- 2,109,000	0.00 2533.33	- กองช่าง
รวม	2 กลยุทธ์	2 แผนงาน	14	5.65	2,109,000	1.94	1 กอง

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

1.1 กลยุทธ์/- พัฒนาการด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร

- พัฒนาด้านการจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
1	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ของ อบต.โนนนาจาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 33 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 79 (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดประชุมเวทีประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การประชุมประชาคมจัดทำแผนต่างๆ	30,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ มีนาคม 2568	10,090.00
2	อุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง) - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 77 (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้แก่ อบต.สายนาวัง โดยใช้เป็นสถานที่กลาง	35,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ มกราคม 2568	35,000.00

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.1 กลยุทธ์/- พัฒนาการด้านส่งเสริมอาชีพ

- พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

2.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพในตำบลโนนนางาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 35 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 114 (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพในตำบลโนนนางาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น	30,000													ไม่ได้ดำเนินการ	0.00

2.1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ภายในตำบลโนนนาจาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 37 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 105 (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอยภายในตำบลโนนนาจาน	15,000														ไม่ได้ดำเนินการ	0.00
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลโนนนาจาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 37 ลำดับที่ 2 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 105 (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฯ เช่น ซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฉีดวัคซีน ฯลฯ	30,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ มีนาคม 2568	29,980.00

2.1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมตำบลโนนนาจาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 39 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 114 (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมตำบล โนนนาจานเช่นค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	50,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ เมษายน 2568	50,000.00
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนนาจาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 39 ลำดับที่ 2 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2568	10,000.00

2.1.5 แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 66 (งบกลาง)	- เพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ อปท. พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	8,223,600														ดำเนินการแล้วเสร็จ กันยายน 2568	7,705,600.00
2	เบี้ยยังชีพความพิการ - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 65 (งบกลาง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการในตำบลโนนนาจาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	3,288,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ กันยายน 2568	2,973,200.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 65 (งบกลาง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 คนละ 500 บาท/คน/เดือน	24,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ กันยายน 2568	18,000.00

3.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกยาว หมู่ที่ 6 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 81 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 116 (งานก่อสร้าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกยาว หมู่ที่ 6 (ถนนสายข้างที่นางาง บรรเจิดโวหาญดี) ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร	120,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 เมษายน 2568	117,900.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจานพัฒนา หมู่ที่ 9 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 84 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 117 (งานก่อสร้าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจานพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายข้างที่นา นางกัลยา แซ่ซิ้ม) ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร	120,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 เมษายน 2568	117,900.00

3	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 78</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 117 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 (สายข้างที่นานางบุญมี เสนาวัง) ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร</p>	120,000													<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>27 มีนาคม 2568</p>	118,300.00
4	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 83</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 118 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาขามหมู่ที่ 8 จุดที่1(สายข้างที่นานางสุณิสา จิตจง) จุดที่2(สายข้างที่นานางแจ้จ ศรีโคตร) ปริมาณงาน จุดที่ 1 ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 52.00เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ 2 ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร</p>	250,000													<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>4 มีนาคม 2568</p>	246,000.00

5	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอ หมู่ที่ 2</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 77</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 118 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายอ หมู่ที่ 2 (สายข้างที่นางสาวสุภาพร ฐปัญญา) ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร</p>	120,000														<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>17 เมษายน 2568</p>	117,900.00
6	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85 ลำดับที่ 82</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 119 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 (สายข้างที่นางสาวมลจันทร์ พูลพัฒน์) ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร</p>	120,000														<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>27 มีนาคม 2568</p>	117,800.00
7	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 80</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 119 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5 (สายหน้าที่บ้านนายไสว ศรีทองแสง) ปริมาณงาน ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร</p>	120,000														<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>4 มีนาคม 2568</p>	118,500.00

8	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลำดับที่ 79</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 119 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 (สายข้างที่นางวงเดือน วงศ์ซารี) ปริมาณงานถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร</p>	120,000												ดำเนินการแล้วเสร็จ	27 มีนาคม 2568	117,800.00
9	<p>โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 117 ลำดับที่ 15</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 120 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 31.20 ตารางเมตร</p>	147,000												ดำเนินการแล้วเสร็จ	11 มีนาคม 2568	146,000.00
10	<p>โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 1</p> <p>- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 71 ลำดับที่ 1</p> <p>- ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 120 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล.บ้านจานหมู่ที่1 (สายข้างบ้านนางแสงเดือน ด้วงพันธุ์) ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร</p>	120,000												ดำเนินการแล้วเสร็จ	27 มีนาคม 2568	118,100.00

<p>11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 (สายข้างที่นายเชิด หาชื่น)</p>	<p>301,000</p>											<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 มิถุนายน 2568</p>	<p>300,000.00</p>
<p>12 โครงการลงดินลูกรังภายในตำบล โนนนาจาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการลงดินลูกรังภายในตำบลโนนนาจาน</p>	<p>88,500</p>											<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 พฤษภาคม 2568</p>	<p>88,500.00</p>
<p>13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ถนนสายหน้าบ้านนางเพ็ญภา วรสาร จุดที่ 2 ถนนสายข้างบ้านนายป๋อน อีสังกะ</p>	<p>286,500</p>											<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 กรกฎาคม 2568</p>	<p>275,000.00</p>
<p>14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล 2 จุด บ้านจาน หมู่ที่ 1 และบ้านโคกยาว หมู่ที่ 6 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หมู่ที่1 หน้า64 ลำดับที่88 หมู่ที่ 6 หน้า 65 ลำดับที่ 93 (งานก่อสร้าง)</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล 2 จุด บ้านจาน หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาว หมู่ที่ 6</p>	<p>76,000</p>											<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 มิถุนายน 2568</p>	<p>75,044.51</p>

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรเทาสาธารณภัย

4.1 กลยุทธ์/- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 112 ลำดับที่ 12 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 92 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ	30,000													ไม่ได้ดำเนินการ	0.00
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 110 ลำดับที่ 2 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 92 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000													ไม่ได้ดำเนินการ	0.00

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 111 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 92 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสา สมัครป้องกันไฟฟ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000													ไม่ได้ดำเนินการ	0.00
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาแล พื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	20,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ กันยายน 2568	9,249.00

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.1 กลยุทธ์/- พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

- พัฒนาด้านกีฬาภายในตำบล

5.1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
1	โครงการจัดงานวันเด็ก - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 113 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 100 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โนนนางาน จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนใน เขตตำบลโนนนางาน	70,000				↔										ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 มกราคม 2568	70,000.00	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 101 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตำบลโนนนางาน	659,514	←-----→														ดำเนินการแล้วเสร็จ กันยายน 2568	517,606.00

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์/- การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมด้านการศาสนา

6.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการจัดงานวันลอยกระทง - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 119 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 115 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันลอยกระทงประจำปี เช่น ซื้อวัสดุในการทำกระทง ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ขบวนแห่ ฯลฯ	50,000		↔											ดำเนินการแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2567	100,000.00 (โอนเพิ่ม 50,000.00 บาท)
2	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนนาจาน - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 116 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบลโนนนาจานจำนวน 40,000 บาท เงินอุดหนุนประเพณีบุญออกพรรษาและสักการะพระพุทธรูปรัตนโรคนไตรย (หลวงพ่องค์ดำ) จำนวน 30,000 บาท	70,000		↔										ดำเนินการแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2567	70,000.00	

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 119 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 หน้า 115 (งานกีฬาและนันทนาการ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.โนนนาราน เช่น ค่าจัดซื้อชุดเสื้อกีฬา ค่าป้าย ค่าอาหารนักกีฬา ฯลฯ	30,000				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จ มกราคม 2568	30,000.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ของ อบต.โนนนางาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	10,090.00	3 มีนาคม 2568	14 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
2	อุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000.00	35,000.00	มกราคม 2568	มกราคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
...รวม 2 โครงการ...			65,000.00	45,090.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ ในตำบลโนนนาจาน	ไม่สามารถดำเนินการได้	30,000.00	0.00			นโยบายผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน ตำบลโนนนาจาน	ไม่สามารถดำเนินการได้	15,000.00	0.00			นโยบายผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลโนนนาจาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	29,980.00	1 มีนาคม 2568	25 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมตำบลโนนนาจาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	5 เมษายน 2568	13 เมษายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนนาจาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	10,000.00	1 กุมภาพันธ์ 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
6	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,223,600.00	7,705,600.00	ตุลาคม 2567	กันยายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
7	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,288,000.00	2,973,200.00	ตุลาคม 2567	กันยายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
8	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000.00	18,000.00	ตุลาคม 2567	กันยายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
...รวม 8 โครงการ...			11,670,600.00	10,786,780.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกยาว หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	117,900.00	15 กุมภาพันธ์ 2568	17 เมษายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจานพัฒนา หมู่ที่ 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	117,900.00	15 กุมภาพันธ์ 2568	17 เมษายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	118,300.00	15 มกราคม 2568	27 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000.00	246,000.00	1 มกราคม 2568	4 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอ หมู่ที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	117,900.00	15 กุมภาพันธ์ 2568	17 เมษายน 2568	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	117,800.00	15 มกราคม 2568	27 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	118,500.00	1 มกราคม 2568	4 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	117,800.00	15 มกราคม 2568	27 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงนาดี หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	147,000.00	146,000.00	4 มกราคม 2568	11 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000.00	118,100.00	15 มกราคม 2568	27 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนารายณ์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาขาม หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	301,000.00	300,000.00	15 เมษายน 2568	26 มิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการลงดินลูกรังภายในตำบลโนนนารายณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	88,500.00	88,500.00	15 เมษายน 2568	30 พฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	286,500.00	275,000.00	15 พฤษภาคม 2568	7 กรกฎาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
14	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล 2 จุด บ้านจาน หมู่ที่ 1 และ บ้านโคกยาว หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	76,000.00	75,044.51	15 เมษายน 2568	13 มิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
...รวม 14 โครงการ...			2,109,000.00	2,074,744.51				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	ไม่สามารถดำเนินการได้	30,000.00	0.00			นโยบายผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ไม่สามารถดำเนินการได้	50,000.00	0.00			นโยบายผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า	ไม่สามารถดำเนินการได้	20,000.00	0.00			นโยบายผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	9,249.00	1 ตุลาคม 2567	30 กันยายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
...รวม 4 โครงการ...			120,000.00	9,249.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000.00	70,000.00	7 มกราคม 2568	11 มกราคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	659,514.00	517,606.00	ตุลาคม 2567	กันยายน 2568	ไม่มี	ไม่มี
...รวม 2 โครงการ...			729,514.00	587,606.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	100,000.00 (โอนเพิ่ม 50,000.00 บาท)	6 พฤศจิกายน 2567	15 พฤศจิกายน 2567	ไม่มี	ไม่มี
2	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนนาจาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000.00	70,000.00	8 ตุลาคม 2567	25 ตุลาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	30,000.00	27 มกราคม 2568	31 มกราคม 2568	ไม่มี	ไม่มี
...รวม 3 โครงการ...			150,000.00	200,000.00				